



भुमलु गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६२०३									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	६२०३	५४१०	७९३	७९३			लाभग्राही, भुमलु गाउँपालिका, GMALI	३००	पौष मसान्त	
पहिलो किस्ता	५४१०	५४१०	०	७९३			GMALI	१५०	चैत मसान्त	
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	५४१०					लाभग्राही र भुमलु गाउँपालिका	२००	चैत मसान्त	
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, भुमलु गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	५४१०	४६४५	७६५		५४३८	GMALI, Building-DLPIU	३००	चैत मसान्त	
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	४६४५					लाभग्राही र भुमलु गाउँपालिका	५००	असार मसान्त	
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, भुमलु गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			

भुम्लु गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	४६४५	३१५६	१४८९			३०४७	GMALI, Building-DLPIU	६००	असार मसान्त	
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	८८									
	पहिलो किस्ता	८८	९	७९							
	दोश्रो किस्ता	९	०	९							
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	अन्यत्र घर भएको पानि बाटोघाटो र निर्माण सामाग्रिको अभाव डकर्मिको अभाव										
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	अन्यत्र घर भएको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको पौसा नभएको										
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	DPC भन्दा माथीको लेभलको लागि मापदण्ड नपुगेको लाभग्राहिको दोस्रो मात्र सम्म किस्ता लिने मनसाय भएको										

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१०३८	९७१	६७			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रवलीकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	२	Raupakha (१७ घर)			पाच घर सम्झौता गर्न बाकि No geohazard present within the settlement but it has steep slope...Partial, १७ HHs should be relocated
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०				
सानुपर्ने बस्ति	१				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					

घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	१ १० ३०	गा.पा मा वार्डमा टोलमा			पुस मसान्त	
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ	१ १० ३०	गा.पा मा वार्डमा टोलमा				

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय कामदारको सीमित संख्याका कारण कामदारको माग पूरा गर्न नसकिने
<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> गुणस्तरहिन स्थानीय सामग्री गुणस्तरिय सामग्रीको आपूर्ति गर्न असक्षम
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> बजार निकै टाढा रहेको ढुवानी खर्च उच्च रहेको

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - बनेपा, दोलालघाट, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	९७३४९	छ	३०००	१५००	२०००	
• गिट्टी	घन मि.	१०४७२	छैन	५०००	१५००	१०००	
• बालुवा	घन मि.	११९७३	छैन	५०००	१५००	१०००	
• काठ	क्यु फिट	३२५११७					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छैन	१०००	३००		
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	९८३६३	छैन	११००	३००		
• रड	किलो ग्राम	१०७४२६८	छैन	१००	१५		
• जस्ता पाता	बन्डल	१३२९३					
• इट्टा	गोटा	१५३५५००					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।) श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		१०	७	३				
सव-इन्जिनियर		२०	१०	१०				
अ.सव-इन्जिनियर		१०	३	७				
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- गुनासो सम्बोधन प्रकृत्यामा हुने ढिलाई, पुनर्निर्माण प्रकृत्यालाई अघि बढाउनका लागि यी मुद्दाहरू समयमा सम्बोधन हुनुपर्ने किस्तावितरण प्रकृत्या निकै लामो रहेको, सहज बनाउनुपर्ने

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका १०-२४% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- किस्ता वितरण प्रकृत्यामा हुने ढिलाई
निर्माणस्थलसम्म नर्माण सामग्रीको ढुवानीमा समस्या लगायत भौतिक संरचनाको अभाव

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका <१०% लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- भूमीसँग सम्बन्धित मुद्दा
आर्थिक मुद्दा
प्रवासन
प्रबलीकरणबाट पुनर्निर्माणमा जान चाहने
अन्यत्र अर्को घर रहेको

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- बैंकहरुबाट सही सूचना प्राप्त नहुने
बैंकहरु पायक पर्ने स्थानमा नभएको
पहुँच प्राप्त गर्नमा कठिनाई
किस्ता वितरणमा ढिलाई

समाधानका उपायहरु

- किस्ता वितरण प्रकृत्या छिटोछरितो हुनुपर्ने
निर्माण सामग्री तथा श्रमिकको मुल्य उचित हुनेगरि समायोजन गर्नुपर्ने
गाउँपालिकालाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

२. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय

तयार पार्ने

नाम: प्रदिप पोखरेल

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम: हरिवल्लभ घिमिरे

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

भुमलु गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

स्वीकृत गर्ने:

नाम: गुमानध्वज कुँवर

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: