




भुम्लु गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सल्लेभुम्लु, काभ्रेपलाञ्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल



आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रगती समिक्षा



आ.ब. २०८१/८२ को संघीय ससर्त तर्फको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
१	पोषण कार्यक्रम	७,५६,०००		९९.९९
२	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, सुरक्षित निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम	११,००,०००		९६.६२
३	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रम संचालन	११,३१,०००		१००
४	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा	८४,०००		१००



आ.ब. २०८१/८२ को संघीय ससर्त तर्फको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
५	पोषणमैत्री स्थानिय शासन प्रवर्धन	३,००,०००	०	०
६	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका कार्यक्रम(पोसाक प्रोत्साहन र यातायात खर्च)	१८,९२,०००		९८.८४
७	मृगौला प्रत्यारोयण गरेका,डायलाईसिस गराईरहेका, क्यानसर रोगी मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीहरुलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु ५ हजार दरले उपलब्ध गराईने रकम	१५,००,०००		१००



आ.ब. २०८१/८२ को संघीय ससर्त तर्फको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
८	प्रजनन रुग्णता स्वास्थ्य सेवा	१,१८,०००		१००
९	स्वास्थ्य चौकी(आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र)को न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम(अभिमुखिकरण,समिक्षा,फलोअप,अनुगमन तथा सुदृढीकरण	१,६२,०००		९९.९८
१०	एच.पि.भि. खोप अभियान तथा नियमित खोपमा शुरुवातको लागि कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन(स्वास्थ्यकर्मीको तालिम,महिला स्वा.स्व.सेविका/स्वयंमसेवकको अभिमुखिकरण,विद्यालय शिक्षकको बैठक र पालिका तथा वडा खोप समन्वय समितिको बैठक)खर्च	५,१४,०००		९९.८



आ.ब. २०८१/८२ को संघीय ससर्त तर्फको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
११	आकस्मिक अवस्थामा औषधि एवं ल्याब सामाग्री ढुजानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फर्मेट छपाई, ई टि.वि रजिष्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धि कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विशलेषण	१,४०,०००		१००
१२	जुनोटिक रोगहरु, AMR सम्बन्धि पैरवी तथा अभिमुखिकरण, Rabies day	२०,०००		१००
१३	रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम	८०,०००		९९.३८
१४	स्थानिय तहको साझेदारीमा नियमित खोप सुदृणिकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपनाका लागि स्वास्थ्यकर्मीबाट वडामा घरधुरी सर्वेक्षण, पालिकाबाट वडा भेरीफिकेसन, अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन खर्च	४,८४,०००		१००



आ.ब. २०८१/८२ को संघीय ससर्त तर्फको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	वित्तीय
१५	परिवार योजना सेवा	७०,०००		९९.७९
१६	नियमित तथ्याङ्कको गुणस्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन तथा भ्यालिडेशन एवम अर्ध वार्षिक र वार्षिक समिक्षा	२,३०,०००		९९.९८
१७	महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	८०,०००		९९.९९
१८	समुदायालाई क्षयरोग सम्बन्धि अभिमुखिकरण एवम घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरुको सम्पर्क परिक्षण, उवम पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा क्षयरोग	८९,०००		१००
१९	ईपिडेमोलोजिकल रिपोर्टिङ्ग	१२,०००		१००
२०	आधारभुत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१२,४९,०००		९९.२८
जम्मा		१,००,११,०००		९६.०१



आ.ब. २०८१/८२ को प्रदेश ससर्त तर्फको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
१	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम पारिश्रमिक सहित	२३,३४,०००		१००
२	स्वास्थ्य चौकी प्रयोगशाला/वर्धिङ सेन्टर सवलीकरण भुम्लु २	५,००,०००		१००



आ.ब. २०८१/८२ को स्थानीय तहको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
१	वार्षिक तथा अर्ध वार्षिक समिक्षा बैठक (सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु)	३,००,०००		१००
२	संस्थागत व्यवस्थापन विद्युतिय पानी र मर्मत(सबै संस्थाहरु)	१०,००,०००		९०.४६
३	स्वास्थ्य बिमा सहयोगी (संचार उपकरण खरिद र संचार खर्च)	३,००,०००		९१.३४
४	दक्ष प्रसुतिकर्मी तालिममा सहयोग र ग्रामीण भिडियो एक्सरे कार्यक्रम विस्तारका लागि नर्सिङलाई तालिम	२,००,०००		१००
५	महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाहरुको लागि संचार खर्च	२,२५,०००		९३.३३
६	महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाहरुको मासिक बैठक यातायात खर्च	२०,४०,०००		९८.८२
७	गाउँघर क्लिनिकमा खटिने कर्मचारीहरुलाई गाउँघर खर्च	२,००,०००		१००



आ.ब. २०८१/८२ को स्थानीय तहको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
८	संक्रमण रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन एवं स्वास्थ्यमा विविध कार्यक्रम	३,००,०००		९८.९३
९	ग्रामीण भिडियो एक्सरे कार्यक्रम	२,००,०००		९९.८०
१०	जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँचका लागि घरदैलो सेवा	३,००,०००		१००
११	स्वास्थ्यकर्मीको नियमित मासिक यातायात खर्च	२,००,००		१००
१२	स्वास्थ्य शिविर संचालन (साझेदारी)	५,००,०००		८१
१३	महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई सम्मानजनक विदाई तथा अन्य स्वास्थ्य विवध कृयाकलाप	२,५०,०००		१००
१४	नाईट ड्यूटी भत्ता (६ बर्थिङ सेन्टर र अस्पताल) अन्य विवध	५,००,०००		१००



आ.ब. २०८१/८२ को स्थानीय तहको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
१५	महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई मासिक बैठक खाजा	३,००,०००		१००
१६	खोप केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरुलाई यातायात तथा अन्य खर्च	३,००,०००		९८.५६
१७	स्वास्थ्य संस्थामा विविध/ भैपरी आउने खर्च	१०,००,०००		९९.४९
१८	बर्थिङ सेन्टर र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आवश्यकिय एच.एम.आई.एस टुल्स फ्लेक्स तथा निर्देशिका छपाई एवं अन्य विविध	५,००,०००		१००
१९	स्वास्थ्य संस्था तथा आधारभुत अस्पतालका लागि निःशुल्क तथा आकस्मिक औषधि खरिद कार्यक्रम	२०,००,०००		१००
२०	स्वास्थ्य संस्था तथा आधारभुत अस्पतालका लागि निःशुल्क तथा आकस्मिक औषधि खरिद कार्यक्रम	३०,००,०००		१००



आ.ब. २०८१/८२ को स्थानीय तहको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	बित्तिय
२१	स्वास्थ्य संस्था तथा आधारभुत अस्पतालका लागि आवश्यक औजार उपकरण खरिद कार्यक्रम	१०,००,०००		९९.६१
२२	स्वास्थ्य बिमा (सिमान्तकृत, गरिब तथा अल्पसंख्यक विपन्न,पिछडिएका र विपन्न समुदायलाई)	३०,००,०००		-
२३	स्वस्थ घर स्वस्थ भुम्लु	१०,००,०००		-
	जम्मा	१,८६,१५,०००		७७.०३

मिति २०८२।०१।२३ गते भुम्लु गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चिता र दिगोपना घोषणा कार्यक्रम तथा बृहत रक्तदान कार्यक्रम



मिति २०८१।११।१ गते देखि ६ गते सम्म भुम्लु गाउँपालिका अन्तर्गतका १० वटै
वडाहरुमा विद्यालय जाने कक्षा ६ देखि १० कक्षा सम्मका र विद्यालय नजान्ने १० वर्ष
देखि १४ वर्ष सम्मका किशोरीहरुलाई HPV खोप अभियान सञ्चालन



11/17/2025



13

खोप सेवा सुदृणिकरणको लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थालाई खोप फिल्ड झोला उपलब्ध गराईएको



मिति २०८२।०२।०१ देखि ०७ गते सम्म विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण
सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न

श्री सेति देवि मा वि रिद्धे



राष्ट्रिय भिटामिन ए, जुकाको औषधि तथा बालभिता खुवाउने कार्यक्रम





परिवार नियोजन शिविर(स्थायी बन्ध्याकरण चौवास स्वास्थ्य चौकी २०८१।०८।१० गते



९० दिन भित्रका सुत्केरीहरूलाई ३५ वटा Dignity kit वितरण



गर्भवति र सुत्केरीहरुको लागि न्यानो बलयाङ्केट वितरण



स्वास्थ्य आमा समूहहरूलाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम



प्रसूती घरभेट कार्यक्रमको लागि नर्सिङ कर्मचारीहरुलाई उत्तर प्रसूति फिल्ड किट ब्याग वितरण



मिति २०८१।१२।२७ र २८ गते संचालन हुने क्षयरोग
खोजपडताल शिविरको लागि शिविर संचालन पूर्व
म.स्वा.स.स्वा.स्व.सेविका तथा स्वास्थ्यकर्मी बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम
सम्पन्न



भुम्लु गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजना र राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सहकार्यमा X-RAY सहितको क्षयरोग खोजपडताल शिविर संचालन






मिति २०८१।१०।१२ १० गते मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, तनाव व्यवस्थापन, योग ध्यान तथा शिरोधारा कार्यक्रम संचालन



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काभ्रेपलाञ्चोकको आयोजनामा सञ्चालित आयुर्वेद निकायहरुको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा भुम्लु नागरिक आरोग्य केन्द्रलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट कार्य संचालन गरे बापत प्रशंसा पत्र द्वारा सम्मान



मिति २०८१।१०।६ गते भुम्लु गा.पा अन्तर्गतका २ वटा वडाका समुदाय स्तर र विद्यालयहरुमा महामारीको रुपमा फैलिएको मौषमी रुघाखोकी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा,स्वास्थ्य सेवा विभाग,जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काभ्रे र भुम्लु गा.पा स्वास्थ्य शाखाको सहयोगमा महामारीको रुपमा फैलिएको मौषमी रुघाखोकी उपचार तथा





निशुल्क दन्त शिविर(रोटरी क्लबको सहकार्यमा सिन्धुली,भुम्लुटार,कोलाँती र दोलालघाट)

२०८१।०७।२४ गते सिन्धुली स्वास्थ्य चौकी



२०८१।०७।२५ गते भुम्लुटार स्वास्थ्य चौकी





दन्त शिविरमा सेवा लिने जम्मा सेवाग्राहि

क्र.स	शिविर संचालन भएको स्थान र मिति	सेवा लिने जम्मा सेवाग्राहि	महिला	पुरुष
१	२०८१।०७।२४ सिन्धुली स्वास्थ्य चौकी	१०८	६०	४८
२	२०८१।०७।२५ भुम्लुटार स्वास्थ्य चौकी	२०६	१०४	१०२
३	२०८१।०७।२६ कोलाँती स्वास्थ्य चौकी	१८२	१०५	७७
४	२०८१।०७।२७ दुलालेश्वर मा.वि,दोलालघाट	२१७	१४३	७४
	जम्मा	७१३	४१२	३०१



स्थानीय तहमा भएका नविनतम प्रयासहरू



भुम्लु गाँउपालिका र रेयुकाई आँखा
अस्पताल, बर्नेपासँग निशुल्क आँखा शिविरको लागि
सम्झौता गर्दै (२०८१।०८।१२ गते)



निशुल्क आँखा शिविर(रेयुकाई आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सापिड, ज्याम्दी, दोलालघाट, सल्ले, कोलाँती र सिमथली)





निशुल्क आँखा शिविर(रयुकाइ आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा पत्ता लागेका मोतिबिन्दुका सेवाग्राहिहरु

क्र.स	शिविर संचालन स्थान र मिति	जम्मा सेवा लिने सेवाग्राहि	मोतिबिन्दुको बिरामी पत्ता लागेको संख्या	मोतिबिन्दुको निशुल्क अप्रेशन गर्नेको संख्या
१	ज्याम्दी स्वास्थ्य चदकी २०८१।०८।०९ गते	१३८ जना	१७ जना	२१ जना
२	श्री दुलालेश्वर मा.वि, दोलालघाट २०८१।०९।०७ गते	२०५ जना	२३ जना	२७ जना
३	सल्ले भुम्लु स्वास्थ्य चौकी २०८१।०९।११ गते	२४३ जना	२१ जना	१४ जना
४	कोलाँती स्वास्थ्य चौकी २०८१।०९।१६ गते	२०७ जना	२६ जना	२६ जना
५	सापिङ स्वास्थ्य चौकी २०८१।०९।२५ गते	२१४ जना	१९ जना	१५ जना
६	सिम्थली स्वास्थ्य चौकी २०८१।१०।०८ गते	२३३ जना	१२ जना	६ जना
७	जम्मा	१२४० जना	११८ जना	१०९ जना



स्थानीय तहमा भएका नविनतम प्रयासहरू



परिवार नियोजन शिविर(स्थायी बन्ध्याकरण चौवास स्वास्थ्य चौकी २०८१।०८।१० गते





परिवार नियोजन शिविर(स्थायी बन्ध्याकरण चौवास स्वास्थ्य चौकी २०८१।०८।१० गते

क्र.स	जम्मा सेवा लिने सेवाग्राहि	vasectomy	IUCD
१	११ जना	१० जना	१ जना



स्थानीय तहमा भएका नविनतम प्रयासहरू



बडा दशै २०८१ फुलपातिको शुभ अवसरमा ऐतिहासिक तिर्थस्थल मूलखर्क भिमसेनस्थानमा लाग्ने फुलपाती मेलामा पाल्नु हुने भक्तजनहरूको लागि भुम्लु गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य सहायता कक्ष असोज २४ गते





स्थानीय तहमा भएका नविनतम प्रयासहरू



हरिवोधिनी एकादशी(ठूलो एकादशी) २०८१ को शुभ अवसरमा ऐतिहासिक तिर्थस्थल मुलखर्क भिमसेनस्थानमा लाग्ने एकादशी मेलामा पाल्नु हुने भक्तजनहरुको लागि भुम्लु गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य सहायता कक्ष कार्तिक २७ गते





11/17/2025



41



स्थानीय तहमा भएका नविनतम प्रयासहरू



पोषण विशेष पालिका स्तरिय समिक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रम (मंसिर ३० गते देखि पौष २ गते सम्म)





स्थानीय तहमा भएका न्युनतम प्रयासहरू



भुम्लु गा.पा स्वास्थ्य शाखा द्वारा न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम १० वटै
वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संचालन





11/17/2025



44



१० वटै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको आ.व ०८१।८२ को न्युनतम सेवा मापदण्ड (MSS SCORE) को प्राप्ताङ्क

क्र.स	स्वास्थ्य संस्थाहरुको नाम	पहिलो स्कोर	दोस्रो स्कोर	colour
१	सापिङ स्वास्थ्य चौकी	८१%	८३%	
२	सिम्थली स्वास्थ्य चौकी	८६%	९०%	
३	बेखसिम्ले स्वास्थ्य चौकी	८६%	८७%	
४	चौवास स्वास्थ्य चौकी	८९%	९१%	
५	सल्ले भुम्लु स्वास्थ्य चौकी	७९%	८५%	
६	कोलाँती स्वास्थ्य चौकी	८५%	८५%	
७	फलाँटे स्वास्थ्य चौकी	८१%	८५%	
८	भुम्लुटार स्वास्थ्य चौकी	८५%	८८%	
९	ज्याम्दी स्वास्थ्य चौकी	८०%	८४%	
१०	दोलालघाट स्वास्थ्य चौकी	७७%	८३%	



स्थानीय तहमा भएका नविनतम प्रयासहरू



1. गर्भवतीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउन आए बापत प्रत्येक महिना १ क्रेट अण्डा वितरण।
2. प्रत्येक महिनाको २५, २६ र २७ गते जेष्ठ नागरिक घरदैलो स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन जसमा जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा औषधि वितरण गरिन्छ।
3. विद्यालय नर्स नभएका मा.वि. विद्यालयहरूमा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हप्ताको २ दिन(आइतबार र बुधबार) स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाईएको।
4. प्रत्येक महिना खोप क्लिनिकमा नआएका बच्चाहरूलाई घर घरमा गई खोप लगाउनको लागि follow up गर्ने गरेको।
5. अपाङ्गता तथा अशक्त भएका विरामीहरूलाई घरमै गई स्वास्थ्य सेवा दिने गरेको।
6. पूर्ण खोप पालिका सुनिश्चितता तथा दिगोपना कार्यक्रम संचालन गरिएको साथै सोहि कार्यक्रममा बृहत रक्तदान कार्यक्रम गरी एकपटकमा ८७ पिनत रक्त तत्व संकलन गर्न सफल।
7. महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूलाई प्रोत्साहनको लागि संचार खर्च र मासिक बैठक यातायात खर्च प्रदान गरिदै आएको छ।
8. निशुल्क दन्त शिविर, आँखा शिविर, पोषण शिविर, प्रजनन रुग्णता शिविर, परिवार नियोजन शिविर, सक्रिय क्षयरोग खोजपडताल शिविर लगायत दशैको फुलपाती तथा ठूलो एकादशी मेलामा भक्तजनको लागि स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन गरिएको।
9. गर्भवती तथा सुत्केरीहरूलाई न्यानो ब्लयाडकेट र dignity kit वितरण गरिएको।
10. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्वास्थ्यका सम्पूर्ण दिवशहरू भव्यताका साथ सम्पन्न गरिएको।



स्थानीय तहमा भएका नविनतम प्रयासहरू



1. २ वडाहरूमा मौसमी रुघाखोकिको रूपमा फैलिएको INFLUENZA A& B लाई समयमा नै आवश्यक सहयोगमा उपचार तथा व्यवस्थापन।
2. बिमा सहजकर्ताहरूलाई संचार उपकरण तथा संचार खर्च उपलब्ध गरिएको।
3. भुम्लु गाउँपालिकाबाट ३ जना नर्सिङलाई ग्रामीण भिडियो एक्सरे तालिम र १ जनालाई दक्ष प्रसूतिकर्मी तालिममा पठाएको साथै एक एक महिनाको अन्तरालमा सबै वडाका गर्भवतीहरूलाई निशुल्क RUSG कार्यक्रम संचालन गरिदै आएको।
4. नागरिक आरोग्य केन्द्रको लागि आवश्यक औषधिहरू खरिद गरिएको।



स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख समस्याहरू

1. नसर्ने रोगहरू जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर र मानसिक रोगीहरूको बढ्दो समस्या।
2. मापदण्ड अनुसारको भवन नभएको। (वडा नं १ र ९)
3. कर्मचारीहरू फेरबदल तथा स्थानान्तरण हुने।



आ.व. २०८१/८२ को आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रगती विवरण



भुम्लु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
कार्यालयको कोड : ८०३२६५०५३००

आय व्ययको विवरण



आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२

आय					व्यय				
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात	शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	३२,४३,४५,०००.००	२८,९२,५९,०९७.९०	८९.१८	३,५०,८५,९०२.९०	चालु	४८,९२,४६,४१६.६२	४०,८९,६७,३३१.९६	८३.५९	८,०२,७९,०८४.६६
१३३११ समानिकरण अनुदान	८,१२,००,०००.००	७,४५,०९,१२०.००	९१.७६	६६,९०,८८०.००	१११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	२६,६२,२५,४२७.६२	२३,१६,६१,८७५.७७	८७.०२	३,४५,६३,५५१.८५
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२१,९४,४५,०००.००	१९,५५,९५,७९६.९०	८९.१३	२,३८,४९,२०३.१०	११११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी	८०,००,०००.००	७५,५४,५००.००	९४.४३	४,४५,५००.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	१,८२,००,०००.००	१,४०,५४,७३८.००	७७.२२	४१,४५,२६२.००	११२२१ पोशाक	१२,६०,०००.००	९,७०,०००.००	७६.९८	२,९०,०००.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	५५,००,०००.००	५०,९९,४४३.००	९२.७२	४,००,५५७.००	११२२३ औषधीउपचार खर्च	३,००,०००.००	५०,०००.००	१६.६७	२,५०,०००.००
प्रदेश सरकार	४,३२,५९,०००.००	३,९२,४१,२०३.९७	९०.७९	४०,१७,७९६.०३	११३२२ महंगी भत्ता	१०,००,०००.००	६,३६,०००.००	६३.६	३,६४,०००.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	७५,६५,०००.००	७५,६५,०००.००	१००	०.००	११३३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	१३,००,०००.००	१२,८४,०००.००	९८.७७	१६,०००.००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	१,००,३४,०००.००	९९,७३,१४८.९७	९९.३९	६०,८५१.०३	११३३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	५,००,०००.००	४,९३,४५०.००	९८.६९	६,५५०.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	१,०१,६०,०००.००	८०,८०,५९३.००	७९.५३	२०,७९,४०७.००	११३३९ अन्य भत्ता	५,९७,०००.००	५,८५,१८३.००	९८.०२	११,८१७.००
१३३१५ विशेष अनुदान पुँजीगत	५५,००,०००.००	४८,१७,९६४.००	८७.६	६,८२,०३६.००	११४११ पदाधिकारी बैठक भत्ता	२५,१०,०००.००	२२,६७,७१०.००	९०.३५	२,४२,२९०.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,००,००,०००.००	८८,०४,४९८.००	८८.०४	११,९५,५०२.००	११२१९ अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
राजस्व बाडफाड	२१,०८,५३,६९३.६२	१७,०३,७३,३६६.५६	८०.८	४,०४,८०,५२७.०६	१२१११ पानी तथा बिजुली	२७,५०,०००.००	२१,३५,२२१.६०	७७.६४	६,१४,७७८.४०
११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	०.००	३०,८६,७१२.९६	३०८६७१२९६	(३०,८६,७१२.९६)	१२११२ संचार महसुल	२१,७८,७६०.००	१६,४१,९८१.५१	७५.३६	५,३६,७७८.४९
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	५,७८,०४,६००.००	४,९०,९८,०९०.८९	८४.९४	८७,०६,५०९.११	१२११३ सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च	१५,००,०००.००	१५,००,०००.००	१००	०.००
११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	२,०९,९५,४००.००	२,११,९६,१७८.४५	१००.९६	(२,००,७७८.४५)	१२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	२४,००,०००.००	२१,८७,८४६.८०	९१.१६	२,१२,१५३.२०
११४५६ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	२,०९,४०,४५०.००	१,७२,३५,२९७.७६	८२.३९	३७,०५,१५२.२४	१२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	६०,००,०००.००	३५,०६,९४९.४०	५८.४५	२४,९३,०५०.६०
११४७२ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर	४७,५२०.००	४७,५२०.००	१००	०.००	१२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	५,००,०००.००	४,१८,४३८.००	८३.६९	८१,५६२.००
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहतर बहतरको विक्रीबाट प्राप्त हुने आय	११,१०,६५,७२३.६२	७,९७,०९,३६६.५०	७१.७७	३,१३,५६,३५७.१२	१२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	५४,००,०००.००	१३,६०,४२२.२१	२५.१९	४०,३९,५७७.७९
अन्तरिक श्रोत	१०,०६,६३,१३०.००	६,५१,९४,२३६.९२	६४.७६	३,५४,६८,८९३.०८	१२२२१ मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	५८,००,०००.००	५७,१२,८००.०२	९८.५	८७,१९९.९८
११३१४ भुमिकर/मालपोत	३५,००,०००.००	१०,१६,२६४.७०	२९.०४	२४,८३,७३५.३०	१२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	१५,००,०००.००	१४,७३,२७३.००	९८.२२	२६,७२७.००
११३१७ वहाल कर	१५,००,०००.००	११,४४,१३०.१३	७६.२८	३,५५,८६९.८७	१२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	६६,६०,०००.००	६५,३८,०७१.००	९८.१७	१,२१,९२९.००
११३१८ वहाल विटोरी कर	१२,००,०००.००	११,७७,३३५.००	९६.४४	१०,०२,६६५.००	१२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००	०.००
११४५२ पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	८०,००,०००.००	३९,४१,०२०.००	४९.२६	४०,५८,९८०.००	१२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन	७३,००,०००.००	५८,२३,३१३.९५	७९.७७	१४,७६,६८६.०५
११६९१ अन्य कर	४,१०,०००.००	४१,०३९.६०	१०.०१	३,६८,९६०.४०	१२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	३१,००,०००.००	३०,९३,२३४.००	९९.७८	६,७६६.००
१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	३०,००,०००.००	१२,१९,७५०.००	४०.६५	१७,८०,२५०.००	१२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	३,००,०००.००	२,८७,६२०.००	९५.८७	१२,३८०.००
१४२१२ सरकारी सम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	८,००,०००.००	१,९४,६४९.००	२४.३३	६,०५,३५१.००	१२४११ सेवा र परामर्श खर्च	८,००,०००.००	७,८८,६५८.५०	९८.५८	११,३४१.५०
१४२१३ अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	१०,०००.००	५,५००.००	५५	४,५००.००	१२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	२०,००,०००.००	१९,९४,५१३.००	९९.७३	५,४८७.००
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	१०,०००.००	७,२६५.००	७२.६५	२,७३५.००	१२४१३ करार सेवा शुल्क	२०,००,०००.००	०.००	०	२०,००,०००.००
१४२२४ परीक्षा शुल्क	५,००,०००.००	७०,०००.००	१४	४,३०,०००.००	१२४१९ अन्य सेवा शुल्क	२,००,०००.००	१,०५,५००.००	५२.७५	९४,५००.००
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२०,००,०००.००	३४,२२,०५०.००	१७१.१	(१४,२२,०५०.००)	१२५११ कर्मचारी तालिम खर्च	७,००,०००.००	५,९१,३०५.००	८४.४७	१,०८,६९५.००
१४२४२ नक्सापास दस्तुर	१०,०००.००	६,१३०.००	६१.३	३,८७०.००	१२५२२ कार्यक्रम खर्च	९,०५,९३,१७४.००	६,८०,३५,५०२.७२	७५.०९	२,२५,५७,६७१.२८
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	१२,००,०००.००	७,२८,९७६.००	६०.७५	४,७१,०२४.००	१२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	३,७४,०३,१२५.००	३,०५,१७,९६२.१३	८१.५९	६८,८५,१६२.८७



आ.व. २०८१/८२ को आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रगती विवरण



भुम्लु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
कार्यालयको कोड : ८०३२६५०५३००
आय व्ययको विवरण



आ.व. : २०८१/८२ अवधी : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२

आय					व्यय				
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१५,००,०००.००	४,५४,१६८.००	३०.२८	१०,४५,८३२.००	२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१३,००,०००.००	१२,५४,०४०.००	९६.४६	४५,९६०.००
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर	५,००,०००.००	८८,९००.००	१७.७८	४,११,१००.००	२२६१२ भ्रमण खर्च	४०,८९,०००.००	४०,६७,७००.००	९९.४८	२१,३००.००
१४२४९ अन्य दस्तुर	५,००,०००.००	४,५५,७३७.५०	९१.१५	४४,२६२.५०	२२६१९ अन्य भ्रमण खर्च	११,००,०००.००	८,००,०००.००	७२.७३	३,००,०००.००
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१०,००,०००.००	१,५०,५००.००	१५.०५	८,४९,५००.००	२२७११ विविध खर्च	७९,००,०००.००	७१,८१,७७१.३५	९०.९१	७,१८,२२८.६५
१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय	१०,०००.००	३,३००.००	३३	६,७००.००	२५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	३३,३२,०००.००	२८,८१,८४०.००	८६.४९	४,५०,१६०.००
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१०,००,०००.००	१२,३३,१८५.००	१२३.३२	(२,३३,१८५.००)	२७१११ सामाजिक सुरक्षा	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००	०.००
१४५२९ अन्य राजस्व	१०,१३,१३०.००	७,५०,१०४.७७	७४.०४	२,६३,०२५.२३	२७२१२ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	५,००,०००.००	४,८४,११६.००	९६.८२	१५,८८४.००
१४६११ व्यवसाय कर	१५,००,०००.००	६,१९,३६४.७५	४१.२९	८,८०,६३५.२५	२७२१३ औषधीखरिद खर्च	८१,९९,०००.००	७९,९७,५९७.००	९७.५४	२,०१,४०३.००
१५१११ बेरुजु	१५,००,०००.००	१५,४४,७८९.८२	१०२.९९	(४४,७८९.८२)	२८१४२ घरभाडा	८,००,०००.००	७,२४,३८६.००	९०.५५	७५,६१४.००
३२१२२ बैंक मौज्दात	७,००,००,०००.००	४,७९,००,०७७.६५	६८.४३	२,२०,९९,९२२.३५	२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	५,००,०००.००	२,१०,५५०.००	४२.११	२,८९,४५०.००
जम्मा	६७,९१,२०,८२३.६२	५६,४०,६७,७०५.३५	८३.०५	११,५०,५३,११८.२७	२८२११ राजस्व फिर्ता	९८,९३०.००	०.००	०	९८,९३०.००
					पूँजीगत	१८,९८,७४,४०७.००	१३,९२,९८,८४०.३९	७३.३६	५,०५,७६,५६६.६१
					३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	१२,००,०००.००	११,८६,०००.००	९८.८३	१४,०००.००
					३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	१,२३,००,०००.००	१९,५१,४५०.००	१५.८७	१,०३,४८,५५०.००
					३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	६३,००,०००.००	५२,२९,४३०.००	८३.०१	१०,७०,५७०.००
					३११२२ मेशिनरी तथा औजार	३२,००,०००.००	२९,९७,२४०.००	९३.६६	२,०२,७६०.००
					३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	३,००,०००.००	२,९४,०००.००	९८	६,०००.००
					३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च	३०,००,०००.००	३०,००,०००.००	१००	०.००
					३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च	३७,००,०००.००	३६,९१,६८७.००	९९.७८	८,३१३.००
					३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च	५३,१६,५०६.००	५३,०६,४५३.००	९९.८१	१०,०५३.००
					३११५१ सडक तथा पुल निर्माण	८,२७,६५,०००.००	६,४०,११,१०६.१४	७७.३४	१,८७,५३,८९३.८६
					३११५४ तटबन्ध तथा बाँधनिर्माण	४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००	०.००
					३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण	८४,१०,०००.००	६४,१७,४१६.७५	७६.३१	१९,९२,५८३.२५
					३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	७५,५०,०००.००	६१,७७,४७९.९०	८१.८१	१३,७२,५२०.१०
					३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण	१,७०,०००.००	१,६९,६८०.००	९९.८१	३२०.००
					३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण	७,००,०००.००	६,८०,५५५.००	९७.२२	१९,४४५.००
					३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	५,२६,४४,६०१.००	३,६१,७०,४७५.६०	६८.७	१,६४,७४,१२५.४०
					३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	१९,१८,३००.००	१६,१५,८६७.००	८४.२३	३,०२,४३३.००
					जम्मा	६७,९१,२०,८२३.६२	५४,८२,६६,१७२.३५	८०.७३	१३,०८,५४,६५१.२७



आ.व. २०८१/८२ को राजस्व शाखाको प्रगती विवरण



भुम्लु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
कार्यालयको कोड : ८०३२६५०५३००
राजस्व संकलन तथा बैंक दाखिला



आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२

क्र.सं.	संकेत	राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय	बैकमा सोझै जम्मा भएको						Collection By Receipts										जम्मा	जम्मा संकलन	बैंक मौज्दात	कैफियत
			Last Year (Advance)			Current Year Collection			बैंक			नगद				जम्मा						
			शुरुको मौज्दात	Settlement	Balance Advance	आम्दानी	रसिद जारी भएको	रसिद जारी नभएको	Portal	बैंक	Bank Total	Cash Collection (Including Opening Balance)	बैंक दाखिला	Verifyied	not verifyied		नगद मौज्दात					
A	B	C	D	E	F=D-E	G	H	I=G-H	J	K	L=J+K	M	N	O	P	Q=M-O	R=L+M	S=G+R	T=G+L+O	U		
१	८०३२६५०५३००	भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		७४,५९,६३७.१२	०.००	७४,५९,६३७.१२	०.००	४,८९,३६,२३३.१२	४,८९,३६,२३३.१२	३,१७,९०,३३२.६३	३,१७,९०,३३२.६३	३,१७,९०,३३२.६३	०.००		८,०७,२६,५६५.७५	८,८१,८६,२०२.८७	८,८१,८६,२०२.८७			
२	८०३२६५०५३०१	भुम्लु गाउँपालिका,१ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			६,५१,२४९.६८	६,५१,२४९.६८	६,५१,२४९.६८	०.००		६,५१,२४९.६८	६,५१,२४९.६८	६,५१,२४९.६८			
३	८०३२६५०५३०२	भुम्लु गाउँपालिका,२ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			१,७२,३३२.००	१,७२,३३२.००	१,७२,३३२.००	०.००		१,७२,३३२.००	१,७२,३३२.००	१,७२,३३२.००			
४	८०३२६५०५३०३	भुम्लु गाउँपालिका,३ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			२,२४,१९५.७०	२,२४,१९५.७०	२,२४,१९५.७०	०.००		२,२४,१९५.७०	२,२४,१९५.७०	२,२४,१९५.७०			
५	८०३२६५०५३०४	भुम्लु गाउँपालिका,४ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			३,२७,३४३.७०	३,२७,३४३.७०	३,२७,३४३.७०	०.००		३,२७,३४३.७०	३,२७,३४३.७०	३,२७,३४३.७०			
६	८०३२६५०५३०५	भुम्लु गाउँपालिका,५ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			३,८३,६१९.०५	३,८३,६१९.०५	३,८३,६१९.०५	०.००		३,८३,६१९.०५	३,८३,६१९.०५	३,८३,६१९.०५			
७	८०३२६५०५३०६	भुम्लु गाउँपालिका,६ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			१,२७,३४७.५०	१,२७,३४७.५०	१,२७,३४७.५०	०.००		१,२७,३४७.५०	१,२७,३४७.५०	१,२७,३४७.५०			
८	८०३२६५०५३०७	भुम्लु गाउँपालिका,७ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			१,६८,८७२.००	१,६८,६७२.००	१,६८,६७२.००	०.००	२००.००	१,६८,८७२.००	१,६८,८७२.००	१,६८,६७२.००			
९	८०३२६५०५३०८	भुम्लु गाउँपालिका,८ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			२,९४,४२३.००	२,९४,४२३.००	२,९४,४२३.००	०.००		२,९४,४२३.००	२,९४,४२३.००	२,९४,४२३.००			
१०	८०३२६५०५३०९	भुम्लु गाउँपालिका,९ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००			४,३१,५७०.००	४,३१,५७०.००	४,३१,५७०.००	०.००		४,३१,५७०.००	४,३१,५७०.००	४,३१,५७०.००			
११	८०३२६५०५३१०	भुम्लु गाउँपालिका,१० नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	८,१००.००	८,१००.००	२,५९,४२८.००	२,५९,४२८.००	२,५९,४२८.००	०.००		२,६७,५२८.००	२,६७,५२८.००	२,६७,५२८.००			
१२	८०३२६५०५३१२	नेपाल बंगलादेश बैंक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००				०.००	०.००	०.००							
१३	८०३२६५०५३१३	नेपाल बंगलादेश बैंक	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००				०.००	०.००	०.००							
१४	८०३२६५०५३१४	श्री भुम्लु सल्ले समाज कल्याण समिति	०.००	०.००		०.००	०.००		०.००				०.००	०.००	०.००							
जम्मा						७४,५९,६३७.१२	७४,५९,६३७.१२			४,८९,४४,३३३.१२	४,८९,४४,३३३.१२	३,४८,३०,७१३.२६	३,४८,३०,५१३.२६	३,४८,३०,५१३.२६		२००.००	८,३७,७५,०४६.३८	९,१२,३४,६८३.५०	९,१२,३४,४८३.५०			
Direct Bank Deposit																	३३,५०,०५०.००	३३,५०,०५०.००				
Opening Balance(Bank)																		१,०८०.००				
कुल जम्मा						७४,५९,६३७.१२	७४,५९,६३७.१२			४,८९,४४,३३३.१२	४,८९,४४,३३३.१२	३,४८,३०,७१३.२६	३,४८,३०,५१३.२६	३,४८,३०,५१३.२६		२००.००	८,३७,७५,०४६.३८	९,४५,८५,८१३.५०	९,४५,८५,६१३.५०			

कृषि शाखाको आ.व. ०८१।८२ को प्रगती विवरण

सङ्घिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (लाखमा)	खर्च विवरण (%)
१	किसान सुचिकरण कार्यक्रम	२	१००
२	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम	०.६	-
३	खाद्यान्न बालिको उन्नत बीउ उपयोग (धान/गहुँ/मकै)	८	४१.१८
५	उन्नत विउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान	१	-
६	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत विउ उपयोग अनुगमन निरिक्षण	१.५	९१.७३
	जम्मा	१३.१	४५.२४

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (लाखमा)	खर्च विवरण
१	कृषि उपज भण्डारणको लागी कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम	१०	३०
२	मौरि प्रवर्दन कार्यक्रम एक घर एक घर १,७ र ८	१०	१००
३	किसान सुचिकरण कार्यक्रम	१	१००
	जम्मा	२१	६६.६६

स्थानिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट (लाखमा)	खर्च विवरण (%)	कैफीयत
१	५०% अनुदानमा मिनि टिलर ट्रयाक्टर वितरण तथा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन	२०	-	
२	५०% अनुदानमा पावर स्प्रेयर वितरण	५	-	४५९ वटा
३	५०% अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल वितरण	२	९९	७२ वटा वितरण
४	५०% अनुदानमा प्लाष्टिक पोखरी वितरण	१.५	९९	६६ वटा वितरण
५	५०% अनुदानमा फौजी किरा, प्रकोप तथा अतिकृष्टि अदी बाट क्षेत्री न्यूनीकरण	४	९९.६	विभिन्न विषादि वितरण
६	चियाखेती अनुसंधान कार्यक्रम कार्यक्रम	३	-	सम्झौता वाकी

कृषि विकास शाखा (आ.व. २०८१/८२) को हाल सम्म सम्पन्न कृयाकलापहरू (भौतिक तथा वित्तिय विवरणहरू)
खाद्यान्न बालिको उन्नत बीउ उपयोग (धान/गहुँ/मकै)

कृयाकलायहरू:

उन्नत गहुँको विउ वितरण:

- ❑ Wk १२०४: १५०० के.जि.
- ❑ गौतम: ७०० के.जि.
- ❑ खर्च विवरण: १५.१३

उन्नत मकको विउ वितरण:

- ❑ रामपुर कम्पोजिट: ५०० के.जि.
- ❑ मनकामना ३: १००० के.जि.
- ❑ खर्च विवरण: २६.०५




किसान सुचिकरण कार्यक्रम

भौतिक विवरण

- ❑ गणक नियुक्ति
- ❑ तालिम सन्चालन
- ❑ ४३० कृषकको तथ्याङ्क संकलन

वित्तिय



कृषि, पशुपन्ध्री तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम

भौतिक विवरण

- ❑ धान तथा मकै बालीको रूप कटिङ्ग
- ❑ घरधुरी सर्भेक्षण



वित्तीय प्रगती

- ❑ भुम्तानी वाकी ।



मौरि प्रवर्दन कार्यक्रम एक घर एक घर १,७ र ८

भौतिक विवरण

- ❑ ४ वटा कलष्टरमा (फलाटे, भुम्लुटार, सापिड वडा र रिठ्ठे)मा ३/३ दिने तालिम संचालन
- ❑ १४२ कृषकलाई मौरि सहित घर गोला वितरण
- ❑ सापिडमा ९०, फलाटेमा ३० र भुम्लुटारमा २२ वडा घर वितरण



कृषि उपज भण्डारणको लागी कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम

भौतिक विवरण

- ❑ सम्झौता भइ काम सुरु भएको र पेशकी रु तिन लाख लिएको
- ❑ यो आ.व. मा संरचना मात्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको
- ❑ पुर्वाधार विकास शाखाको स्टिमेन्ट तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय भएको ।



५०% अनुदानमा मिनि टिलर ट्रयाक्टर वितरण तथा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन

भौतिक विवरण

- ❑ सम्झौता भएको
- ❑ ५०% अनुदानमा मिनि टिलर ट्रयाक्टर
- ❑ ५०% अनुदानमा स्प्रेयर पम्प,

प्लाष्टिक टनेल: ७२ पिस वितरण

पोखरी वितरण कार्यक्रम: ६६ पिस वितरण

चियाखेती अनुसंधान कार्यक्रम कार्यक्रम


भौतिक विवरण

- कार्यपालिका वाट स्थल छनौट (वडा नं ५ सल्ले)

५०% अनुदानमा माटो परिक्षण तथा चुन र जिप्सम वितरण

भौतिक विवरण

- इच्छुक कृषकहरुको लागी सुचना जारी भएको
- वडागत रुपमा किट बक्सवाट माटो परिक्षण भइरहेको



नेपालका सरकारले कृषिकालागि अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मलको भुम्लु गाउँपालिकाले विभिन्न सहकारिहरूलाई सिफारिस गरीएको मलको मात्रा (युरिया: 2400 डि.य.पि.: 1490 जम्मा वोरा)

सि. नं.	सहकारीको नाम	कार्यक्षेत्र	डि.य.पी. (वोरा)	युरिया (वोरा)
१	श्री रिठे महिला वचत तथा ऋण स.स.ली	भुम्लु १	380	395
२	श्री मलिलो कृषी स.स.ली	भुम्लु २,४	160	410
३	श्री बेखसिम्ले उपभोक्ता स.स.ली.	भुम्लु ३	90	170
४	श्री प्रभात महिला कृषी स.स.ली	भुम्लु ६	120	285
५	श्री मुनाल कृषी स.स.ली	भुम्लु ५, ७	70	445
७	श्री वरविपल कृषि सहकारी स.स.ली	भुम्लु . ८	150	255
८	श्री ईन्द्रावती दुग्ध उत्पादक स स.स.ली	भुम्लु ९	390	385
९	श्री चाखोला साना किसान कृषि स.स.ली	भुम्लु १०	440	405
१०	श्री सिंहदेवि कृषि स.स.ली	भुम्लु ८	40	30
११	श्री जागृति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.	भुम्लु ९	0	20

ग्रिन ईन्टिजेन्सको सहकार्यमा विरुवा रोपण कार्यक्रम

भौतिक विवरण

- ❑ विरुवा माग संकलन भईरहेको

सालासन परियोजना संग सहकार्य

- ❑ विभिन्न विरुवाहरु रोपणका लागि स्टिमेट तथा आवश्यक प्राविधिक परामर्श दिएको

जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र

भौतिक विवरण

- ❑ डायर टनेल निर्माण
- ❑ ग्रिन हाउस निर्माण
- ❑ कम्पोष्ट च्यामवर निर्माण
- ❑ जडिबुटि प्रशोधन सुरु
- ❑ परिक्षणको लागी गुन्द्रुक निर्माण (११८ के.जि साग)
- ❑ अन्य

वित्तिय प्रगती

- ❑ ५५.०२ % खर्च

अन्य



सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शखाको आ.व. २०८१/८२ को प्रगती विवरण

1. पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम रु. ११,८३,३१,७८३.६६/- EFT मार्फत वितरण भएको छ ।
2. २६ जना नयाँ अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता परिचयपत्र विरतण (क वर्ग १०, ख वर्ग ११, ग वर्ग ३ र घ वर्ग २) गरिएको छ ।
3. ११८० जनाको नया घटना दर्ता भएको (जन्म दर्ता ५६८, मृत्यु दर्ता २८८, सम्बन्ध विच्छेद २५, बसाई साराई गएको ४५, बसाई सरि आएको ४ र विवाह दर्ता ४१) छ ।
4. २९३१ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सेवाग्राहीहरू छन् । जसमा नविकरण दर्ता २८२७ जना नयाँ दर्ता १९२ जना र लगत कट्टा ८८ जनाको भएको छ ।



व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण



क्र.स.	विवरण	महिला	पुरुष	जम्मा	आ.ब. ०८०/०८१ को तुलनामा घटी/बढी
१	जन्म	२९०	३१९	६०९	७८ घटी
२	मृत्यु	१४२	१५४	२९६	१८ बढी
३	विवाह			२७४	५१ घटी
४	बसाइ सराई			४८	६ घटी
४.१	बसाई सरी आएका			५	०
४.२	बसाइ सरी गएका			४३	६ घटी
५	सम्बन्ध विच्छेद			२८	१ घटी
जम्मा				१२५५	११८ घटी



सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण



क्र.स.	विवरण	महिला	पुरुष	जम्मा	त्रैमासिक रुपमा जम्मा वितरण भएको रकम
१	जेष्ठ नागरीक	१००३	८५१	१८५४	८८४४८०९५.६६
	जेष्ठ नागरिक (दलित)	४२	५५	९७	३००८४६०
	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	१९९	०	१९९	६२७२२८०
२	विधवा (६० बर्ष नपुगेका विधवा महिला)	४१२	०	४१२	१२८०८५२१
३	पूर्ण अपाङ्गता भत्ता (क वर्ग)	३५	४०	७५	३५१७३१८
	अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता (ख वर्ग)	५६	७९	१३५	३४०६९२८
४	पोषण भत्ता पाउने बालबालिका	६६	७३	१३९	८७०१८१
जम्मा		१८१३	१०९८	२९११	११८३३१७८३.६६



वडा नं १ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र. स.	नाम थर	पद	फोन न.	कैफियत
१	श्री प्रमोद कुमार पन्त	वडा सचिव	९८४७३६७५७३	
२	श्री कृष्ण सिंह चैसिर	सब-इन्जिनियर	९८६८७०४३६३	
३	श्री विष्णु महत	कृषि प्राविधिक	९८६०२३३३५३	
४	श्री नविन गिरी	पशु प्राविधिक	९८४३५२९०२६	
५	श्री सविना आरन गिरी	सामाजिक परिचालिक	९८६०५५५९०७	
४	श्री अर्जुन नेपाली	कार्यालय सहयोगी	९८४९५६९९३४	

२. व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.स	जन्म	मृत्यु	विवाह	सम्बन्ध विच्छेद	बसाइसराई हस्तान्तरण
	१६६	६३	३	८	६५



३. वडावाट विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमको नाम

१ निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन - २०००००/-

२ वडा नं १ भवन मर्मत – रु १००००००/-

३ महिला लक्षित कार्यक्रम – रु ३०००००/-

४ सापिड गुणस्तरिय शिक्षा व्यवस्थापन – रु २०००००/-

५ साविक वडा नं २ भोटेटार आय आर्जन कार्यक्रम – रु ३०००००/-

६ विविध खर्च – रु ५०००००/-

७ कृषि तथा पशुपालन ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम

८ एकिकत मोटरवाटो निर्माण वडा नं १ – रु ४०००००/-

९ उर्लेनी खानेपानी लिफ्टिङ व्यवस्थापन वडा नं १ ३०००००/-

१० डेरी व्यवस्थापन कार्यक्रम वडा नं १ – रु १०००००/-

११ सापिड स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक इकाइ व्यवस्थापन कार्यक्रम वडा नं १ – रु १०००००/-

१२ सापिड गुणस्तरिय शिक्षा व्यवस्थापन रु २०००००/-



४. प्रदेश सरकारवाट प्राप्त वजेटवाट यस वडा नं १ मा संचालित योजनाहरु

- १ पशुपालन गोठ सुधार कार्यक्रम वडा नं. १ – रु १०,०००००/- प्रदेश सरकार
- २ पशुपालन प्रवर्धन कार्यक्रम भैसी भुम्लु – १ रु १०,०००००/- प्रदेश सरकार
- ३ दारीपाले मुहान कुमघाट खेत सिचाइ भुम्लु १ – काभ्रे रु – १५,०००००/-
- ४ सेतीदेवी मन्दिर पुर्वाधार निर्माण भुम्लु गाउँपालिका १ ८,०००००/-
- ५ पहिरोखोला पहिरो नियन्त्रण पहिरो खोला – रु २०,०००००/-
- ६ लामकुरी भञ्ज्याङ उर्लेनी सडक स्तरउन्नति भुम्लु १ – रु १५,०००००/-
- ७ नवज्योति आ वि भुम्लु १ काभ्रे स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन – रु ५,०००००/-
- ८ रिठ्ठे सामुदायिक महिला भवन निर्माण भुम्लु १ काभ्रे - रु १०,०००००/-



५. सम्झौता भएका योजनाहरुको योजनाहरुको शिर्षकगत विवरण

१. पशु पर्वर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत १ पशुपालन गोठ सुधार कार्यक्रम वडा नं. १ – रु १०,०००००/- प्रदेश सरकार २ पशुपालन प्रवर्धन कार्यक्रम भैसी भुम्लु – १ रु १०,०००००/- प्रदेश सरकार
२. पहीरो नियन्त्रण – १ प्रदेश सरकार रु २०,०००००/-
३. भवन निर्माण - वडा कार्यालय निर्माण रु १०,०००००/- गाउँपालिका
४. सिचाइ दारीपाले मुहान कुमघाट खेत सिचाइ भुम्लु १ सिचाइ १ प्रदेश सरकार
५. मन्दिर – १ प्रदेश सरकार सेतीदेवी मन्दिर निर्माण भुम्लु गाउँपालिका १ रु ८०००००/-
६. सडक – १ एकीकृत मोटरवाटो निर्माण वडा नं १ रु ४०००००/- वडा कार्यालय
७. सडक १ लामकुरी भञ्ज्याङ उर्लेनी सडक स्तर उन्नति भुम्लु १ १५०००००/- प्रदेश सरकारवाट
- ८ . उर्लेनी खानेपानी लिफ्टिङ व्यवस्थापन वडा नं १ ३०००००/- वडा कार्यालय



६. सम्पन्न भएका योजनाहरूको योजनाहरूको शिर्षकगत विवरण

१. निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन - २०००००/-
२. वडा नं १ भवन मर्मत – रु १००००००/-
३. महिला लक्षित कार्यक्रम – रु ३०००००/-
४. सापिङ गुणस्तरिय शिक्षा व्यवस्थापन – रु २०००००/-
५. साविक वडा नं २ भोटेटार आय आर्जन कार्यक्रम – रु ३०००००/-
६. विविध खर्च – रु ५०००००/-
७. कृषि तथा पशुपालन ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम
८. एकिकत मोटरवाटो निर्माण वडा नं १ – रु ४०००००/-
९. उर्लेनी खानेपानी लिफ्टिङ व्यवस्थापन वडा नं १ ३०००००/-
१०. डेरी व्यवस्थापन कार्यक्रम वडा नं १ – रु १०००००/-
११. सापिङ स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक इकाइ व्यवस्थापन कार्यक्रम वडा नं १ – रु १०००००/-
१२. सापिङ गुणस्तरिय शिक्षा व्यवस्थापन रु २०००००/-



७. आव २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त वजेटवाट सम्पन्न योजनाहरु

१. पशुपालन गोठ सुधार कार्यक्रम वडा नं. १ – रु १०,०००००/- प्रदेश सरकार
२. पशुपालन प्रवर्धन कार्यक्रम भैसी भुम्लु – १ रु १०,०००००/- प्रदेश सरकार
३. दारीपाले मुहान कुमघाट खेत सिचाइ भुम्लु १ – काभ्रे रु – १५,०००००/-
४. सेतीदेवी मन्दिर पुर्वाधार निर्माण भुम्लु गाउँपालिका १ ८,०००००/-
५. पहिरोखोला पहिरो नियन्त्रण पहिरो खोला – रु २०,०००००/-
६. लामकुरी भञ्ज्याङ उर्लेनी सडक स्तरउन्नति भुम्लु १ – रु १५,०००००/-
७. नवज्योति आ वि भुम्लु १ काभ्रे स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन – रु ५,०००००/-
८. रिठ्ठे सामुदायिक महिला भवन निर्माण भुम्लु १ काभ्रे - रु १०,०००००/-



वडा नं २ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र. स.	नाम थर	पद	फोन न.	कैफियत
१	श्री शंकर पहरी	वडा सचिव/ ना प्रा स	९८४९८२७२७८	
२	श्री सुधिर यादव	सब-इन्जिनियर	९८४३०९१८६८	
३	श्री मान बहादुर श्रेष्ठ	पशु प्राविधिक	९८६४२६६३८१	
४	श्री निशा तामाङ	कार्यालय सहयोगी	९८१३८३४११३	

२. व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.स	जन्म	मृत्यु	विवाह	सम्बन्ध विच्छेद	बसाइसराई हस्तान्तरण
	85	18	25	1	3



३. वडाबाट विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमको नाम: (जम्मा ८ वटा)

1. वडा कार्यालय रङ्गरोगन वडा नं. २
2. सामुदायिक भवन निर्माण साविक वडा नं.८
3. स्वास्थ्य व्यवस्थापन वडा नं.२
4. ट्र्याक्टर वितरण कार्यक्रम वडा नं.२
5. देउरालीडाडा दलित टोल मोटरबाटो वडा नं.२
6. खानेपानी तथा सिंचाई व्यवस्थापन वडा नं.२
7. सिउरानी गुफा खानेपानी वडा नं.२
8. वडा कार्यालय फर्निचिङ वडा नं.२



४. प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमहरु अवस्था-

क्र.स.	योजनाको नाम	अवस्था
१	स्वास्थ्य चौकी प्रयोगशाला/बर्थिङ सेन्टर सवलीकरण भुम्लु २	सम्पन्न
२	हवेली-सापिड-सिम्थली-वाङ्गेसिमल-वाफल सडक	सम्पन्न
३	पानीगैरा थुम्की जंगल सडक भुम्लु २	सम्पन्न
४	माड ढुङ्गा बस्नेत घरमाथी हुदै बुढाथोकी मुलाबारी सडक भुम्लु २,३	सम्पन्न
५	कालिदेवी प्रा.वी. भुम्लु २ काभ्रे घेराबार निर्माण	सम्पन्न
६	सेतिदेवी आ वी भुम्लु २ काभ्रे स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन	सम्पन्न
७	रुणोदय मावि भवन निर्माण भुम्लु २ काभ्रे	सम्पन्न



५. आ.व. ०८१।८२ मा सम्पन्न भएका योजनाहरूको विवरण (जम्मा १४ वटा)

1. वडा कार्यालय रङ्गरोगन वडा नं.२
2. सामुदायिक भवन निर्माण साविक वडा नं.८
3. स्वास्थ्य व्यवस्थापन वडा नं.२
4. ट्रयाक्टर वितरण कार्यक्रम वडा नं.२
5. देउरालीडाडा दलित टोल मोटरबाटो वडा नं.२
6. खानेपानी तथा सिंचाई व्यवस्थापन वडा नं.२
7. सिउरानी गुफा खानेपानी वडा नं.२
8. वडा कार्यालय फर्निसिङ वडा नं.
9. स्वास्थ्य चौकी प्रयोगशाला/बर्थिङ सेन्टर सवलीकरण भुम्लु 2
10. हवेली-सापिङ-सिम्थली-वाङ्गेसिमल-वाफल सडक-पानीगैरा थुम्की जंगल सडक भुम्लु 2
11. माड ढुङ्गा बस्नेत घरमाथी हुदै बुढाथोकी मुलाबारी सडक भुम्लु 2,३
12. कालिदेवी प्रा.वी. भुम्लु 2 काभ्रे घेराबार निर्माणसेतिदेवी आ वी भुम्लु 2 काभ्रे स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन
13. अरुणोदय मावि भवन निर्माण भुम्लु 2 काभ्रे



वडा नं ३ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	ठेगाना	मोबाइल नं	कैफियत
१	बालकृष्ण के.सी	वडा सचिव/ना.प.से.प्रा.	गुलरिया न.पा. ४, बर्दिया	९८६६६४१३०२	
२	ललित पुन	अ.सव-ईन्जिनियर	लेकवेसी न.पा. ६, सुर्खेत	९७६३६२२९८६	
३	कविता तामाङ	का.स.	भुम्लु- ३ काभ्रे	९८६०४४८७८१	

२. व्यक्तिगत घटनादत्ताको विवरण

जन्म दर्ता	मृत्यु दर्ता	विवाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	बसाइसराई दर्ता	जम्मा
45	15	16	1	3	80



आ.व ०८१।८२ को सम्पन्न योजनाहरुको प्रगती विवरण



३. योजनाहरुको विवरण

क्र. सं.	सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजन रकम	योजनाको अवस्था	कैफियत
१.	२७३	हिलेखोला कालीदेवी मन्दिर शौचालय निर्माण तथा साउन्ड सिस्टम	३ लाख	काम सम्पन्न	
२.	२७१	सच्चाई भवन स्तरउन्नती	३ लाख	काम सम्पन्न	
३.	२७०	भालुखोप मन्दिर सामाग्री तथा घेरावार निर्माण	२ लाख	काम सम्पन्न	
४.	२६४	भुसीगैरा भुमेथान मोटरबाटो स्तरउन्नत	३ लाख ३० हजार	काम सम्पन्न	
५.	१३३	भालुखोप जगातेघर ठाडोबाटो सिढि निर्माण	४ लाख	काम सम्पन्न	
६.	१२६	पाँचघरे सडक निर्माण	४ लाख	काम सम्पन्न	
७.	१४८	गैरि तल्लो चामबाटे एक घर एक धारा खानेपानी योजना	२ लाख	काम सम्पन्न	
८.	२६२	घट्टेखोला पिपलबोट मोटर बाटो स्तरउन्नती	५ लाख	काम सम्पन्न	
१०.	२६४	डाँडाघर देखि रतुवापाखा जोड्ने मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मत	३ लाख	भुक्तानी नभएको	
११.	२६५	सिवधोनि डाँडा प्रतिक्षालय निर्माण	२ लाख	सम्झौता भएको तर काम नभएको	
१२.	२६७	हरिसिम्ला डाँडा खानेपानी योजना	२ लाख	काम सम्पन्न	
१३.	२६८	उर्गेन डोडुललिङ गुम्वा निर्माण	९ लाख	काम सम्पन्न	



आ.व ०८१।८२ को सम्पन्न योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र. सं.	सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजन रकम	योजनाको अवस्था	कैफियत
१४.	२६९	गुम्बा डाँडा अधुरो सिढि निर्माण	२ लाख	काम सम्पन्न	
१५.	२७२	समाधि स्थल निर्माण	४ लाख	सम्झौता भएको तर काम नभएको	
१६.	१५८	ओखे खानेपानी ट्याङ्की तथा मोटरबाटो निर्माण	७ लाख	काम सम्पन्न	
१७.	१३२	भुसि गाउँ वडा कार्यालय बाटो	९ लाख	काम सम्पन्न	
१८.		पिपलडाँडा भुसि मोटरबाटो स्तरउन्नती	४ लाख	काम सम्पन्न	
१९.		हिलेखोला कालीदेवी सिँचाई कुलो मर्मत	३ लाख	काम सम्पन्न	
२०.		बनदेवि मा.वि. कक्षाकोठा व्यवस्थापन	१ लाख	काम सम्पन्न	
२१.		बनदेवि मा.वि. को भित्ताहरुमा चित्रकला लेखन	१ लाख	काम सम्पन्न	
२२.		उर्गेन डोदुललिङ गुम्बा निर्माण	४ लाख	काम सम्पन्न	
२३.		भुसी खोला सिँचाई कुलो निर्माण	४ लाख	काम सम्पन्न	
२४.		वडा कार्यालय वडा नं.३ इन्टरनेट व्यवस्थापन	२ लाख	काम सम्पन्न	
२५.		गोपेखोला ह्युमपाइप तथा मोटरबाटो	३ लाख	काम सम्पन्न	प्रधानमन्त्री रोजगार
२६.		बनदेवी मावि ट्रस व्यवस्थापन	१० लाख	काम सम्पन्न	



वडा नं ४ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र.स.	कर्मचारीको नाम /थर	पद	सम्पर्क नं.
१.	अमृता रानाभाट	वडा सचिव	९८६४४३५२१०
३.	बविता कुँवर	पशु प्राविधिक	९८४०२१७३५८
४.	विकिता लामा	कार्यालय सहयोगी	९८६४०७१९४७

२. व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.स.	विवरण	८१।८२ को प्रतिवेदन			कैफियत
		पुरुष	महिला	जम्मा	
१.	जन्म दर्ता	२९	३१	६०	
२.	मृत्यु दर्ता	१९	१५	३४	
३.	विवाह दर्ता			३५	
४.	सम्बन्ध विच्छेद			३	
५.	बसाई सराई जाने			३	सदस्यको संख्या ७
६.	बसाई सराई आएको			०	
जम्मा संख्या				१३५	



वडा नं ४ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



३. नेपाल सरकारद्वारा चौवास ४ नं. वडामा हुने आयोजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकालाको नाम	उपक्षेत्र	खर्च शिर्षक	स्रोत	विनियोजित बजेट (जम्मा)
१.	काभ्रे जिल्ला भुम्लु ४ चौवास स्थित ओख्रे पोखरी देउकुन्ने सडक स्तरोन्नति कार्य	यातायात पूर्वधार	३११५१	नेपाल सरकार -सशर्त अनुदान (आन्तरिक ऋण)	४०,००
२.	काभ्रे जिल्ला भुम्लु ४ चौवासमा सेतीदेवी मा.वि.गौरीगाउँ पोखरी सडक स्तरोन्नति कार्य	यातायात पूर्वधार	३१११५१	नेपाल सरकार -सशर्त अनुदान (आन्तरिक ऋण)	७०,००
३.	काभ्रे जिल्ला भुम्लु ४ चौवासमा सेतीदेवी मा.वि.याक्पाको विद्यालय पूर्वधार निर्माण तथा खेलकुद सामाग्री व्यवस्थापन काभ्रे	भवन, आवास तथा सहरि विकास	३११५९	नेपाल सरकार -सशर्त अनुदान (आन्तरिक ऋण)	२०,००

४. बागमती प्रदेश सरकारद्वारा चौवास ४ नं. वडामा हुने आयोजना तथा कार्यक्रम

क्रसं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट
१.	जुकेपानी हिले गोगनपानी दुदुगाउँ सिँचाई आयोजना भुम्लु ०४ काभ्रे	१००००००
२.	कोङ्का दोगल खानेपानी, भुम्लु ४ काभ्रे	१००००००
३.	चौवास खानेपानी लिफ्टिङ, भुम्लु ४ काभ्रे	१००००००



वडा नं ४ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



५. आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न भएका योजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजित बजेट	अवस्था
१.	चौवास पोखरी दलित समुदायलाई खानेपानी व्यवस्थापन पाईप तथा Hilltake वितरण वडा नं. ४	२२५२९	आन्तरिक श्रोत नगद	२०,००००.००	सम्पन्न
२.	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	३१११२	आन्तरिक श्रोत नगद	५००,०००.००	सम्पन्न
३.	चौवास गुफा, सिमथली र बेखसिम्ले जाने बाटो निर्माण भुम्लु ३,४ (प्रदेश समपुरक आयोजना पालिका साझेदारी)	३११५१	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	१०,०००,०००.००	सम्पन्न
४.	सल्ले दुदुगाउँ सडक वडा नं. ४ र ५ हिले वादीवाड खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भुम्लु ४	३११५१	राजश्व बाँडफाँड स्थानीय-नगद आन्तरिक श्रोत नगद	३,०००,०००.००	सम्पन्न
५.	गेडुव गोडफेल दार्गिलिङ गुम्बा निर्माण दुदुगाउँ, भुम्लु-४	३११५९	आन्तरिक श्रोत नगद	४००,०००.००	सम्पन्न
६.	गौरी टोल पहेरी समुदायलाई Hilltake पानी ट्याङ्की वितरण वडा नं. ४	३११५९	राजश्व बाँडफाँड-स्थानीय-नगद	४००,०००.००	सम्पन्न
७.	जोखिम वस्ति संरक्षण काभ्रे गौरीटोल वडा नं. ४	३११५९	राजश्व बाँडफाँड-स्थानीय-नगद	२००,०००.००	नभएको
८.	स्वस्थ खोप केन्द्र व्यवस्थापन	२२५२२	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	१००,०००.००	सम्पन्न
९.	सामुदायिक स्वस्थ इकाई भवन निर्माण	३११११	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	५००,०००.००	सम्पन्न
१०.	प्रधानमन्त्री रोजगार साझेदारी विसौने सडक ढलान	३११५१	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	४००,०००.००	सम्पन्न
११.	स्वास्थ्य चौकी रंगरोगन	३११५५	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	१००,०००.००	सम्पन्न



वडा नं ४ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



५. आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजित बजेट	अवस्था
१२.	नुन्थला खोला कोङ्का सिँचाई मर्मत	३११५५	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	३००,०००.००	सम्पन्न
१३.	पोखरी चौर पोखरी संरक्षण	३११५५	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	१००,०००.००	सम्पन्न
१४.	लप्सिखोला ओखे पोखरी खानेपानी तथा सिँचाई मर्मत	३११५५	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	३००,०००.००	सम्पन्न
१५.	चौवास पोखरी टोल खानेपानी	३११५६	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	५००,०००.००	सम्पन्न
१६.	पिपलदोड सालघारी खानेपानी	३११५६	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	५००,०००.००	सम्पन्न
१७.	आधारेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	३००,०००.००	सम्पन्न
१८.	वडा स्तरीय मोटरबाटो मर्मत सरसफाई	३११५९	नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान	३००,०००.००	सम्पन्न
१९.	चौवास गुफा, सिमथली र बेखसिम्ले जाने बाटो निर्माण, भुम्लु-३-४	३११५९	बागमती प्रदेश समपुरक अनुदान पुँजीगत	१००,०००.००	सम्पन्न
२०.	काभ्रे जिल्ला भुम्लु गा.पा. ४ स्थित श्री सेतिदेवी मा.वि. चौवास याक्पा सम्म सडक स्तरोन्नती	३११५९	शसर्त अनुदान पुँजीगत आन्तरिक ऋण	१००,०००.००	सम्पन्न
२१.	काभ्रे जिल्ला भुम्लु गा.पा. ४ स्थित श्री सेतीदेवी मा.वि. चौवास याक्पा सम्म सडक स्तरोन्नती	३११५९	नेपाल सरकार शसर्त अनुदान पुँजीगत	१००,०००.००	सम्पन्न
कुल जम्मा				३४,९००,०००.००	



वडा नं ५ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	नाम थर	पद	कैफियत
१.	मोहनलाल सापकोटा	वडा सचिव	
२.	धन बहादुर बयक	सहायक इन्जीनियर	
६.	निशा तामाङ	कार्यालय सहयोगी	

२. व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.सं.	जन्म	मृत्यु	विवाह	सम्बन्ध विच्छेद	बसाईसराई हस्तान्तरण
१.	८३	३१	३९	३	१२



वडा नं ५ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



क्र.सं.	बजेट सि.न.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	उप क्षेत्र	स्रोत	लक्ष	इकाई	विनियोजित	अवस्था		
							(पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो) जम्मा			
		भुम्लु गाउँपालिका								
१	121	जोरापिपल मुनी रोड छेउ देखि ताइखेत सम्म सिढी निर्माण, भुम्लु-५	यातयात पूर्वाधार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	N/A	600,000.00	सम्पन्न		
२	PM	जोरापिपल मुनी रोड छेउ देखि ताइखेत सम्म सिढी निर्माण, भुम्लु-५	यातयात पूर्वाधार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	N/A	250,000.00	सम्पन्न		
३	138	सिंगान टोल देखि मोक्तान टोल गोरेटो बाटो स्तरोन्नति भुम्लु-५	यातयात पूर्वाधार	आन्तरिक श्रोत - नगद	१	N/A	700,000.00	सम्पन्न		
४	१६८	चौरकुना खेल मैदान	सम्पदा पूर्वाधार	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - नगद	१	N/A	4,000,000.00	सम्पन्न		
५	१६९	छोर्देन माने निर्माण, भुम्लु-५	सम्पदा पूर्वाधार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	N/A	2,000,000.00	सम्पन्न		
६	१८०	नागदेउ डाँडा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भुम्लु-५	पर्यटन	आन्तरिक श्रोत - नगद	१	N/A	700,000.00	सम्पन्न		
७	१९३	पिपलडाँडा चौतारा निर्माण, भुम्लु-५	सम्पदा पूर्वाधार	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - नगद	१	N/A	300,000.00	सम्पन्न		
८	२०९	श्री घान्देन थार्लिङ वडा नं. ५	सम्पदा पूर्वाधार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	N/A	500,000.00	सम्पन्न		
९	२१०	श्री घान्देन थार्लिङ वडा नं. ५	सम्पदा पूर्वाधार	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - नगद	१	N/A	500,000.00	सम्पन्न		
१०	२१२	शैलुङ्गेश्वर महादेव मन्दिर रङ्गोगन तथा घेराबार, भुम्लु-५	सम्पदा पूर्वाधार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	N/A	400,000.00	सम्पन्न		



वडा नं ५ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



		भुम्लु गाउँपालिकावडा नं.५							
१	३०१	गणेश प्रा वि व्यवस्थापन	शिक्षा	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	50,000.00	सम्पन्न
२	307	तल्लो गाउँ ममजडटोल मोटरबाटो स्तरोन्नति	यातयात पूर्वाधार	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	300,000.00	सम्पन्न
३	308	मण्डनखोला टर्निङ मोटरबाटो स्तरोन्नति	यातयात पूर्वाधार	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	300,000.00	सम्पन्न
४	309	मानेडाँडा घट्टेखोला सडक स्तरोन्नति आ.व.२०८०/०८१को दायित्व	यातयात पूर्वाधार	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	700,000.00	सम्पन्न
५	310	ओडारमुनि खादुखोला कुलो मर्मत	जलश्रोत तथा सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	250,000.00	सम्पन्न
६	311	पोल्दुङखोला झगर्पु आहालडाँडा सिंचाई	जलश्रोत तथा सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	300,000.00	सम्पन्न
७	312	लामाचौर सिंचाई पोखरी निर्माण	जलश्रोत तथा सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	500,000.00	सम्पन्न
८	313	एक घर एक धारा निर्माण	खानेपानी तथा सरसफाई	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	300,000.00	सम्पन्न
९	314	गर्दीधारा ट्याङ्की घेराबार	खानेपानी तथा सरसफाई	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	N/A	100,000.00	सम्पन्न
१०	315	माथिल्लो बाहुनटोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	खानेपानी तथा सरसफाई	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	500,000.00	सम्पन्न
११	316	मानेडाँडा देखि मुलावारी मोटरबाटो मर्मत तथा सरसफाई	यातयात पूर्वाधार	३११५७	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	100,000.00	सम्पन्न
१२	317	आइतबारे खोला देखी दाप्चालीटोल सिढीबाटो निर्माण	सम्पदा पूर्वाधार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	500,000.00	सम्पन्न
१३	319	भक्तेटोल बागदेवी सिढीबाटो निर्माण भुम्लु -५	सम्पदा पूर्वाधार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	500,000.00	सम्पन्न
१४	320	भूमिस्थान सत्तल निर्माण	सम्पदा पूर्वाधार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	500,000.00	सम्पन्न
१५	321	ससकन्या प्रा.वि. घेराबार	शिक्षा	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	पटक	200,000.00	सम्पन्न
कुल जम्मा								15,050,000.00	



वडा नं ५ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



क्र.सं .	बजेट सि.न.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	उप क्षेत्र	खर्च शीर्षक	स्रोत	लक्ष्य	इकाई	विनियोजित	अवस्था			
								(पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो) जम्मा				
		सम्झौता/कार्यान्वयन नभएका										
१	146	ओदीस्याङ लिफ्टिङ खानेपानि आ.व.२०८०/०८१ को दायित्व	खानेपानी तथा सरसफाई	३११५६	आन्तरिक श्रोत - नगद	१	पटक	700,000.00	कार्यान्वयन नभएको			
२	318	पुरानो मिलडाँडा देखी टान्सफर्मर डाँडासम्म सिँढीबाटो निर्माण	सम्पदा पूर्वाधार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	N/A	250,000.00	सम्झौता नभएको			
३	PM	पुरानो मिलडाँडा देखी टान्सफर्मर डाँडासम्म सिँढीबाटो निर्माण	सम्पदा पूर्वाधार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	N/A	250,000.00	सम्झौता नभएको			
कुल जम्मा								1,200,000.00				



वडा नं ६ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क नं.
१.	दिपेन्द्र बस्नेत	वडा सचिव	९८४३०२०७४०
२.	राज नारायण यादव	सव ई.	९८६४४२१२२६
३.	विकास चौलागाई	ना.प.स्वा.प्रा	९८४८०९१६५०
४.	सुस्मिता क्षेत्री	कृषि प्राविधिक	
५.	सिर्जना नेपाली	का.स.	९७४१७३०७५९

२. व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.स	जन्म	मृत्यु	विवाह	सम्बन्ध विच्छेद	बसाइसराई हस्तान्तरण
	२९	१८	१४	१	४



आ.व. ०८१।८२ मा सम्पन्न भएका योजनाहरूको विवरण



1. ओडारमुनि डाँडाघर घोडेटो बाटो तथा पध्येरा मर्मत
2. गायचौर घोडेटो बाटो निर्माण
3. चापडाँडा रातमाटे घोडेटो बाटो निर्माण
4. ठाटी अमरबोट घोडेटो बाटो निर्माण
5. फैदी आामबोटे घोडेटो बाटो निर्माण
6. स्वारापाखा मालुवाखेत सडक बाटो निर्माण
7. जुगेपानि खानेपानी मर्मत = सम्झौता भई काम सुरु नभएको
8. सुख्खा क्षेत्र ट्याङ्की वितरण
9. सार्की चौतारा दलित भवन
10. कोलाँती आपघाट सडक स्तरउन्नती
11. कोलाँती आँपघाट माझी सामुदाय लिफ्टिङ्ग
12. आँपघाट महाँकाल मन्दिर



वडा नं ७ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र.स.	कर्मचारीको नाम थर	पद	कैफियत
१.	राम प्रसाद बडाल		काजमा धुलिखेल
२.	मिथलेश कुमार यादव	वडा सचिव/अ स इन्जिनियर	
३.	करिस्मा तुम्सिङ मगर	ना.प.स्वा.प्र.	
४.	राज कुमार परियार	कार्यालय सहयोगी	

२. व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.स	जन्म	मृत्यु	विवाह	सम्बन्ध विच्छेद	बसाइसराई हस्तान्तरण
१	५८	३७	२५	३	६



वडा नं ७ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



३ वडाबाट विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमको नाम

क्र.स.	सि.न.	वि. योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वि.बजेट	कैफियत
१.	३४८	गोरु पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम	१२५०००/-	सम्पन्न
२.	३४९	तामाङ धार्मिक सरसमान खरीद	३०००००/-	सम्पन्न
३.	३५०	दलित र जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा कानूनी परामर्श खर्च	२५००००/-	सम्पन्न
४.	३५१	पशु खोप फ्रिज व्यवस्थापन	२५०००/-	सम्पन्न
५.	३५२	पातलेश्वर प्रावि कम्प्युटर प्रिन्टर	१५००००/-	काम नभएको
६.	३५५	चिलंखु सेतिदेवि मन्दिर ट्रस निर्माण	२०००००/-	सम्पन्न
७.	३५६	भुमेटाडाँ सत्तल निर्माण	३०००००/-	सम्झौता नभएको
८.	३५७	अखौले भुम्लुबेसी जोरघारा बाटो मर्मत प्र.म.स्वरोजगार	२०००००/-	सम्पन्न
९.	३५८	केउरानि घरेलु बाटो सिढि निरन्तरता	४०००००/-	सम्पन्न
१०.	३५९	खेतटोल चामबोट बाटो निर्माण	३०००००/-	सम्पन्न
११.	३६०	भुम्लुबेसी तल्लो बस्ती बाटो निर्माण	३०००००/-	सम्पन्न
१२.	३६१	माने पल्लाटोल बाटो सुधार	१५००००/-	सम्पन्न
१३.	३६२	कमेरापानी कुवा मर्मत	१०००००/-	सम्पन्न
१४.	३६३	प्रतिक्षालय निर्माण क्यामुने चौर	३०००००/-	सम्पन्न
१५.	३६४	शारदा मावि भवन माथी ट्रस निर्माण	७०००००/-	सम्पन्न
१६.		उन्नत ल्याण्डरेस जातको बंगुरको पाठापाठी वितरण		सम्पन्न



वडा नं ७ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



४. प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमहरु अवस्था

1. जिरोकिलो राम मन्दिर च्यानडाडाँ मोटरबाटो ३.८३ किमि स्तोनती भुम्लु-७-६५ लाख सम्पन्न
2. भुम्लु बृहत खानेपानी आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक-५० लाख



वडा नं ७ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



- ५. आ.व. ०८१।८२ मा सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण
- कृषि तर्फ-टयाक्टर-
- मौरिघार-३१ घर
- पम्प -३५
- पशुपन्छी तर्फ
- वड्गुर वितरण-३६ पाठापाठी
- खोप कार्यक्रम
- १५० लम्पी स्किन
- १५०० पिपि आर
- ७०० खोरेत
- २५ रेविज



वडा नं ८ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र.स.	नाम थर	पद	स्थायी ठेगाना	मोवाइल नं.
१.	लोक बहादुर कुँवर	वडा सचिव	भुम्लु -४, काभ्रे	९८४१७३३५१९
२.	कृष्ण सिंह चैसिर	सव-ई	महाकाली-९, दार्चुला	९८६८७०४३६३
३.	मुरारी भुजेल	ना.प.स्वा.प्रा	भुम्लु —७, काभ्रे	९८४११४५३२३
४.	रसना श्रेष्ठ	कार्यालय सहयोगी	भुम्लु-८, काभ्रे	९८६०१६८०८८

२. व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.सं.	विवरण	दर्ता संख्या	कैफियत
१	जन्म दर्ता	४७	
२	विवाह दर्ता	२२	
३	मृत्यु दर्ता	५०	
४	सम्बन्ध विच्छेद	३	
५	बसाई सराई हस्तान्तरण/दर्ता	८	
	जम्मा	१३०	



वडा नं ८ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



३. वडाबाट गरिएको सिफारिस सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	नागरिकता सिफारिस	९०	
२	नाता प्रमाणित	९५	
३	आयश्रोत सिफारिस	१५	
४	वडामा विभिन्न भेला	५	
५	अन्य सिफारिस	९४५	



वडा नं ८ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



४. राजश्व सम्बन्धी विवरण



भुम्लु गाउँपालिका
८ नं. वडा कार्यालय
कार्यालयको कोड : ८०३२६५०५३०८

म.सं.प.फा.नं. १०६
क

नगद राजस्व आम्दानी बैंक दाखिला विवरण

आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२

क्र.सं.	गो. भौ. न.	कारोबार संकेत नं.	राजस्व शीर्षक								जम्मा	कैफियत
			११३१४	११३२१	११६९१	१४२४३	१४२४४	१४२४५	१४२४९	१४५२९		
१	३६	४०१२११५९४	४०.००	९,९३०.००	०.००	८,१००.००	४,१००.००	२,०००.००	७,२००.००	०.००	३२,३७०.००	
२	४६	४०१२१२२२३	०.००	१,१२३.००	०.००	४,६००.००	८००.००	६००.००	२,५००.००	०.००	९,६२३.००	
३	८४	४०१२१३३६२	४३,९६१.००	५,१८०.००	०.००	३२,९००.००	७,९००.००	४,४००.००	०.००	०.००	९४,३४१.००	
४	१४३	४०१२१५०६६	०.००	६,३०३.००	०.००	३६,३००.००	५,१००.००	३,४००.००	२,६००.००	०.००	५३,७०३.००	
५	१४५	४०१२१५८७१	३२,४१३.००	२२,७२२.००	४००.००	२८,६००.००	६,८००.००	४,०००.००	३,०००.००	२,९००.००	१,००,८३५.००	
६	१८१	४०१२१६१३१	१५०.००	२,१०१.००	४००.००	१,५००.००	२००.००	२००.००	०.००	०.००	४,५५१.००	
जम्मा			७६,५६४.००	४७,३५९.००	८००.००	१,१२,०००.००	२४,९००.००	१४,६००.००	१५,३००.००	२,९००.००	२,९४,४२३.००	



५. गा.पा. तथा वडा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएका योजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगती विवरण

क्र.स	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	प्रगति विवरण
१	कोसेली घर संचालन	१ लाख	सम्झौता भएको
२	पशुभेटनरी क्लिनिक ब्यबस्थापन	१ लाख	सम्पन्न भएको
३	बालमैत्री एंव गुणस्तरिय शिक्षा आजको आवश्यकताका लागि तिन वटा विद्यालय	५ लाख	निरन्तरता
४	युवा तथा खेलकुद	१ लाख	सम्झौता भएको
५	विपद तथा वातावरण ब्यबस्थापन	५ लाख	निरन्तरता
६	टप टाउन देखि वारङ्गे डाडा पधेरा जाने बाटो निर्माण	४ लाख	काम सम्पन्न
७	पौवा पिपलबोट बाट पधेरा जाने बाटो निर्माण	३ लाख	काम सम्पन्न
८	मनुखोलाटोल सिडी बाटो निर्माण	१ लाख	काम सम्पन्न
९	माझा नेवार बस्ती जानेबाटो मर्मत	१ लाख	काम सम्पन्न

क्रमशः

क्र.स	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	प्रगति विवरण
१०	लोकमार्गबाट घ्याम्पे खोला जाने बाटो निर्माण	३ लाख	काम सम्पन्न
११	हिप्लु दोलालघाट जाने बाटो मर्मत प्रधानमन्त्री स्वरोजगार	२ लाख	काम सम्पन्न
१२	झिगटीटोल खानेपानी ट्यांकी निर्माण	१ लाख ५० हजार	काम सम्पन्न
१३	माझी गाउ सिडि निर्माण	१ लाख ५० हजार	काम सम्पन्न
१४	सुनकोशी बसपार्क बजार खानेपानी लिफ्टिङ	३ लाख	काम सम्पन्न
१५	वडा कार्यालय प्राङ्गण मर्मत	१ लाख	सम्झौता नभएको
१६	झिगटी टोल बाटो मर्मत वडा न.८	४ लाख	काम सम्पन्न
१८	पाटघारी कटुवा खेत कृषि सडक वडा न.८	४ लाख	काम सम्पन्न
१९	सुमनटार सडक सुधार वडा न.८	६ लाख	काम सम्पन्न

क्र.स	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	प्रगति विवरण
२०	दोलालघाट घट्टेकुलो टट्बन्धन भुम्लु ८	४ लाख	काम सम्पन्न
२१	टार राम बजार सडक छेउ छेकबार भुम्लु-८	२ लाख	काम सम्पन्न
२२	दोलालघाट बेलडाडा सहिदपार्क पुर्णता वडा न. ८	५ लाख	काम नभएको
२३	पुरानो बजार महादेव मन्दिर निर्माण भुम्लु ८	२ लाख	काम सम्पन्न
२४	पुरानो बजारसिडी निर्माण भुम्लु ८	३ लाख	काम सम्पन्न
२५	पुरानो बजार सिडी निर्माण भुम्लु ८	१ लाख	काम सम्पन्न
२६	भाटखेत पहिरो नियन्त्रन वाल तथा नाला निर्माण भुम्लु ८	३ लाख	सम्झौता नभएको



वडा नं ८ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



६. कृषि शाखाको प्रगती विवरण

१. कृषि सामाग्रीको माग संकलन ।
२. (मिनि टिलर ट्रयाक्टर, प्लाष्टिक पोखरी, टनेल, स्प्रेयर पम्प)
३. मौरीघार वितरण कार्यक्रम ।
४. उन्नत जातका मकैको विउको माग संकलन तथा वितरण।
५. समय समयमा फिल्ड भिजिट र समुह परिचालन।

७. पशु सेवा तर्फको प्रगती विवरण

१. कुकुरलाइ रेविज रोगको भ्याक्सिन लगाउने तथा बन्ध्याकरण गर्ने काम ।
२. कृषकलाइ औषधी वितरण
३. थुनिलो रोगको उपचार तथा ५० प्रतिशतमा भैसी वितरण कार्यक्रम ।
४. बोका खसी बन्ध्याकरण।
५. सामान्य सर्जिकल
६. डिस्टोनिया
७. परजिवि नियन्त्रण
८. निमोनिया किटोसिस
९. पशु पंक्षिमा खोप लगायको कामहरु



८. वडाबाट सम्पादित अन्य कार्यहरु

१. जेष्ठ नागरिकहरुलाई पानि तताउने जग र बलाङ्केट वितरण।
२. अपाङ्गता भएकालाई कुर्सी वितरण।
३. विद्युतिय चुलो वितरण।
४. बाढी पहिरो पिडितलाई राहत वितरण।
५. खानेपानीको पाइप तथा तारजाली वितरण ।



वडा नं १ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र.स.	कर्मचारीको नाम थर	पद	सम्पर्क नं.
१.	शुशिल लामिछाने	वडा सचिव	९८४१३००१९५
	राजेश पाण्डे	वडा सचिव/ ना.प्रा.स.	९८६५६३९५४२
२.	ओमजन कुमार थापा	ना.प्रा.स.	९८६८५३६८२१
३.	भिमकान्त पौडेल	पशु प्राविधिक	९८६०७८८५११
४.	खेत बहादुर परियार	योजना प्राविधिक	९८६०४९७०१५
५.	भुवानी तामाङ	कार्यालय सहयोगी	९८१८५७१८२८

२. व्यक्तिगत घटनादत्ताको विवरण

क्र सं	जन्म	मृत्यु	विवाह	सम्बन्ध विच्छेद	बसाइ सराइ
१.	१८८	२४	३६	७	७



वडा नं ९ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



३. आ.व २०८१।०८२ मा वडा प्रदेश तथा संघबाट विनियोजन भई सम्झौता तथा सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण

क्र. सं.	सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजन रकम	सम्झौता सिफारिस मिति	उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष	उ.स.को अध्यक्षको मोबाइल नम्बर	योजनाको अवस्था	कैफियत
१.	११४	५२ किलो देखि वडा कार्यालय सडक स्तरउन्नति, वडा नं. ९	३०,००,०००/-				सम्पन्न भएको	
२.	१५५	अम्मेरेटार सिढी निर्माण, भुम्लु-९	२,००,०००/-	२०८१।१२।०३	रहर सिं तामाङ	९८०३३९८७११	सम्पन्न भएको	
३.	१६२	खनाल गाउँ दलित बस्ति सिढी निर्माण भुम्लु-९	३,००,०००/-	२०८१।११।०६	दिपक ठकुरी	९८६०५३६३५३	सम्पन्न भएको	
४.	१७५	दलित बस्ति देविस्थान मन्दिर निर्माण भुम्लु-९	३,००,०००/-	२०८१।११।०६	हरी ठकुरी	९८६१२१५०७४	सम्पन्न भएको	
५.	१७८	धुसिनी मोक्तान टोल मोटरबाटो स्तरोन्नति तथा कृषि सडक वाल निर्माण वडा नं. ९	५,००,०००/-	२०८१।११।१२	धन बहादुर तामाङ	९८४१८१०९८२	सम्पन्न भएको	
६.	१७९	नयाँगाउँ जागृति चर्च घेराबार भुम्लु-९	३,००,०००/-	२०८१।१०।२१	रमेश मिजार	९८४९०९७२१७	सम्पन्न भएको	
७.	१९०	पिकनिक स्पट दोलालघाट वडा नं.	२०,००,०००/-				सम्पन्न भएको	१० नं.बाट भएको
८.	१९१	पिंगुला थापागाउँ कुल्यानथान मन्दिर निर्माण वडा नं. ९	५,००,०००/-	२०८१।११।१४	रामकृष्ण थापा	९८४१५३१७४४	सम्पन्न भएको	
९.	३९६	कृषि तथा पशु प्रविधिक समान खरीद ५० प्रतिशत अनुदान	३,००,०००/-		कार्यक्रम स्वीकृत भइ खरिद प्रक्रियामा रहेको			
१०.	४००	पिपल बोट टोल गुठी भवन निर्माण	३,००,०००/-	२०८१।०९।११	जन्तरे तामाङ	९८४१४५८८९१	सम्पन्न भएको	
११.		क्रेउरिनी गुठी घर मर्मत	१,००,०००/-	२०८१।११।१२	माइला तामाङ	९८०३७३३७०३	सम्पन्न भएको	
१२.		गुरुङ्गे चौतारा निर्माण	१,००,०००/-	२०८१।१२।२९	कर्मा सिङ्ग लामा		सम्पन्न भएको	
१३.	४०३	अम्मेरेटार सिँचाइ कुलो	५,००,०००/-	२०८१।११।१९	बल बहादुर तामाङ		सम्पन्न भएको	



वडा नं ९ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



३. आ.व २०८१।०८२ मा वडा प्रदेश तथा संघबाट विनियोजन भई सम्झौता तथा सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण

क्र. सं.	सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजन रकम	सम्झौता सिफारिस मिति	उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष	उ.स.को अध्यक्षको मोबाइल नम्बर	योजनाको अवस्था	कैफियत
१४.	४०४	एक घर एक धारा	५,००,०००/-	२०८१।११।१२	गणेश कुमार तामाङ	९८४९६८०७९८	सम्पन्न भएको	
१५.	४०५	खनाल गाउँ किरिया सत्तल तथा पुरानो धारा निर्माण	२,००,०००/-	२०८१।१२।२७	दिपक ठकुरी	९८६०५३६३५३	सम्पन्न भएको	
१६.		चाखोला चालिसे चालिसेखोला र ५४ किलो पुल मर्मत	४,५०,०००/-	२०८१।१२।२५	धन बहादुर तामाङ		सम्पन्न भएको	
१७.	४०७	झगरेडाँडा दलितबस्ती किरिया सत्तल निर्माण	२,००,०००/-	२०८१।१२।२७	हरि ठकुरी	९८६१२१५०७४	सम्पन्न भएको	
१८.	४०८	थापाटोल किरिया सत्तल निर्माण	१,००,०००/-	२०८१।१२।२७	अमृत ठकुरी		सम्पन्न भएको	
१९.		विपदबाट क्षति भएको मोटरबाटो मर्मत	७,५०,०००/-	२०८१।१२।२५	तारा बहादुर सुनार		सम्पन्न भएको	
२०.		चिसानपानीटार सामुदायिक भवन निर्माण निरन्तरता	६,१८,३००/-	२०८१।१२।२६	शिव प्रसाद पराजुली		सम्पन्न भएको	
२१.	४६८	असल कृषि अभ्यासका लागि सम्बन्धित स्थलगत तालिम (पूर्व आई पि एम पाठशाला २५-३० जना) वडा नं. ९	५०,०००/-					कृषि शाखा
२२.	६६५	काभ्रे जिल्ला भुम्लु गा.पा. ९. चिसापानीटार-जुटेपानी सडक स्तरोन्नती	५०,००,०००/-				सम्पन्न भएको	ठेक्का(संघ सरकार शसर्त)
२३.	६६६	ईन्द्रावती जुकुनी लिफ्ट सिंचाई योजना वडा नं ९	१०,००,०००/-				सम्पन्न भएको	ठेक्का(संघ सरकार शसर्त)
२४.	६८३	५० किलो धापगाउँ कोलचौर सडक भुम्लु ९	३०,००,०००/-				सम्पन्न भएको	ठेक्का(प्रदेश सरकार शसर्त)
२५.		स्वास्थ्य चौकीदेखि माथिल्लो पिपलबोट सिंढी निर्माण	२,५०,०००।- + ४०,०००।-	२०८१।१२।२७	धर्मसिङ्ग तामाङ		सम्पन्न भएको	प्रधानमन्त्री रोजगार
२६.		५२ किलो धैरेनी सिंढी निर्माण	३,००,०००।- + ५०,०००।-	२०८१।१२।२५	देव बहादुर तामाङ		सम्पन्न भएको	प्रधानमन्त्री रोजगार



वडा नं १० को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



१. कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	नाम थर	पद	स्थायी ठेगाना	मोवाइल नं.
१.	रमेश राज उप्रेती	वडा सचिव	भुम्लु-८ काभ्रे	9851019010
२.	खेत बहादुर परियार	अ.सव-ई	मोलुङ-४ ओखलढुङ्गा	9860497015
३.	कञ्चन कु. दर्लामी मगर	ना.प.स्वा.प्रा	खानीखोला- ३ काभ्रे	9841006888
४.	निर्दोष कार्की	प्रा.स.	त्रियुगा-४ उदयपुर	9861312878
५.	शान्ति शिवभक्ति भुजेल	कार्यालय सहयोगी	भुम्लु-८ काभ्रे	9844097488

२. व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.सं.	विवरण	दर्ता संख्या	कैफियत
१	जन्म दर्ता	२९९	
२	विवाह दर्ता	१५३	
३	मृत्यु दर्ता	९३	
४	सम्बन्ध विच्छेद	१२	
५	बसाई सराई हस्तान्तरण/दर्ता	१६	
	जम्मा	७३३	



वडा नं ९ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



३. आ.व २०८१।०८२ मा वडा प्रदेश तथा संघबाट विनियोजन भई सम्झौता तथा सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण

क्र.स	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	प्रगति विवरण
1	सुनकोशी नम्बरी डाडा सिंचाइ लिफ्टीड भुम्लु-10	26 लाख 60 हजार	काम सम्पन्न
2	खुम्बरी सामुदायिक भवन निर्माण भुम्लु-10	30 लाख	काम सम्पन्न
3	बुढाथोकी डाडा ठाडोखोला लिफ्टीड खानेपानी योजना भुम्लु-10 काभ्रे	10 लाख	काम सम्पन्न
4	चाखोला टारीखेत माझिबस्ती खानेपानी योजना भुम्लु-10 काभ्रे	10 लाख	काम सम्पन्न
5	चिलाउने खानेपानी योजना भुम्लु-10 काभ्रे	10 लाख	काम सम्पन्न
6	56 किलो मोटरबाटो स्तरोन्ती	10 लाख	काम सम्पन्न
7	अति गरिब परिवारहरुको लागि कम्तीमा 10 जनाको लागि हुने गरि साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना ।	5 लाख	काम सम्पन्न



वडा नं ९ को आ.व ०८१।८२ को प्रगती विवरण



४. आ.व २०८१।०८२ मा वडा प्रदेश तथा संघबाट विनियोजन भई सम्झौता तथा सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण

क्र.स	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	प्रगति विवरण
9	काफलपानी माथिल्लो सौरा मोटरबाटो स्तरोन्ती	2 लाख	काम सम्पन्न
10	मकल डाडा भुमेस्थान मंदिर निर्माण	3 लाख	काम सम्पन्न
11	बुढाथोकी डाडा कृयापुत्री भवन निर्माण	4 लाख	काम सम्पन्न
12	पाख्रिनटोल बासघारी एकले चौतारो हुदै माकल डाडा कृषि गोरेटो बाटो स्तरोन्ती	5 लाख	काम सम्पन्न
13	नौले गाउ जाने ह्युमपाइप ढलान	4 लाख	काम सम्पन्न
14	54 किलो देखि वडा कार्यालय सडक स्तरोन्ती	30 लाख	काम सम्पन्न
15	पिपल डाडा मुनी च्यान डाडा समाधिस्थल निर्माण	7 लाख	काम सम्पन्न



धन्यवाद